



Comisión Federal de Electricidad®

*Dirección Corporativa de Ingeniería
y Proyectos de Infraestructura*

***RESCATE EN LA MINA PASTA DE CONCHOS
REPORTE DE ACTIVIDADES No. 60***

Marzo 28, 2023



CFE

Comisión Federal de Electricidad®

- REINICIO DE ACTIVIDADES
- EXTRACCIÓN DE AGUA EN LUMBRERAS
- EXTRACCIÓN DE AGUA EN RAMPAS



Comisión Federal de Electricidad®

*RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS*

REINICIO DE ACTIVIDADES

REINICIO DE ACTIVIDADES

Obra	Reunión con empresas	Entrega de ofertas
Lumbreras	06-mar-23	14-mar-23

Estimación de decisión de adjudicación

Lumbreras 14-abr-23

El 14 de marzo se recibió información de las siguientes empresas para el procedimiento de Lumbreras:

Recepción de cotización

1. Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V.
2. Concreto Lanzado Los Mochis, S.A. de C.V.
3. Constructora Estrella, S.A. de C.V.
4. Contratistas de Obra Minera S.A. de C.V.
5. Consorcio GN Desarrollos S.A. de C.V / MECOMIN S.A. de C.V
6. Consorcio Aviatek SAS/ KYA S.A. de C.V.*

Consideraciones

*Respecto a la empresa KYA S.A. de C.V., no puede ser considerada de acuerdo a la disposición 15 fracción 7 de acuerdo a lo siguiente:

... hayan tenido, a la fecha de presentación de ofertas, incumplimiento pendiente de solventar en contratos celebrados con la CFE o sus Empresas Productivas Subsidiarias por causas imputables al Concursante

REINICIO DE ACTIVIDADES

Obra	Reunión con empresas	Entrega de ofertas
Rampas	10-mar-23	17-mar-23

Estimación de decisión de adjudicación

Rampas

01-may-23

El 17 de marzo se recibió información de las siguientes empresas para el procedimiento de Rampas:

Recepción de cotización

1. Obras Mineras y Tiros del Centro, S.A. de C.V.
2. Concreto Lanzado Los Mochis, S.A. de C.V.
3. Constructora Estrella, S.A. de C.V.
4. Contratistas de Obra Minera, S.A. de C.V.
5. Consorcio GN Desarrollos, S.A. de C.V. / MECOMIN, S.A. de C.V.
6. Consorcio Aviatek SAS / KYA S.A. de C.V.*
7. CONSTRUPLAN, S.A. de C.V.


Consideraciones

*Respecto a la empresa KYA S.A. de C.V., no puede ser considerada de acuerdo a la disposición 15 fracción 7 de acuerdo a lo siguiente:

... hayan tenido, a la fecha de presentación de ofertas, incumplimiento pendiente de solventar en contratos celebrados con la CFE o sus Empresas Productivas Subsidiarias por causas imputables al Concursante

REINICIO DE ACTIVIDADES

Línea de tiempo



La CFE se encuentra en proceso de evaluación de cotizaciones recibidas, para determinar la capacidad técnica y económica de la empresa, así como conocer el monto ofertado por los posibles concursantes, lo anterior a fin de determinar que empresa es susceptible de asignarle el proyecto.






*RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS*

EXTRACCIÓN DE AGUA EN LUMBRERAS

Extracción de agua en Lumbreras


25-03-2023

-  Nivel máximo de agua.
-  Nivel de agua almacenada.



1.31 m
(314.71 msnm)
Alcance máximo de nivel de agua

7.02 m
(326.02 msnm)
Nivel de agua restante después del bombeo



Extracción de agua en PCT-1.



Imagen 1 y 2. Actividades para la extracción de agua en lumbrera PCT-1.

Extracción de agua en PCT-2.



Imagen 3 y 4. Actividades para la extracción de agua en lumbrera PCT-2.



Comisión Federal de Electricidad®


*RESCATE EN LA MINA
PASTA DE CONCHOS*

EXTRACCIÓN DE AGUA EN TÚNELES

Extracción de agua en Túneles 25-03-2023

Túnel de Acceso
Volumen promedio extraído por día 800 m³


- Nivel máximo de agua.
- Nivel de agua.
- Nivel de agua



Extracción de agua en los Túneles. 25-03-2023

Túnel de Ventilación
Volumen promedio extraído por día 650 m³

- Nivel máximo de agua.
- Nivel máximo de agua.
- Nivel de agua restante.



Extracción de agua en los Túneles.



Imagen 5, 6 y 7. Actividades para la extracción de agua en los túneles.

Temas pendientes

- ✓ *La reunión de seguimiento para atender el tema de “**Ingreso por bocamina**” con el Comité Técnico conformado por CFE y los Representante Mineros de las familias, se llevará a cabo el miércoles 12 de abril a las 9:00 hrs en la Sala de Juntas de la mina Pasta de Conchos.*

 *GRACIAS POR SU ATENCIÓN*