


PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN Y JUSTICIA EN PASTA DE CONCHOS

REPORTE EJECUTIVO

Febrero de 2023



EJES DEL PLAN

1

INDEMNIZACIONES PARA LOS DEUDOS

2

ENTREGA DE VIVIENDAS A LAS NUCLEOS FAMILIARES

3


ACCIONES DE MEJORAMIENTO URBANO

4

CONSTRUCCIÓN DEL MEMORIAL

5

RESCATE DE LOS RESTOS DE LOS MINEROS FALLECIDOS



INDEMNIZACIONES PARA LOS DEUDOS

SEGOB/Subsecretaría Derechos Humanos, Población y Migración



INDEMNIZACIÓN PARA LOS DEUDOS

La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ha llevado las siguientes acciones:



- Se identificaron a **245 deudos** que corresponden a los **65 núcleos familiares** que tienen derecho a recibir una indemnización.



- El monto de las **indemnizaciones** fueron calculadas de acuerdo al más alto tabulador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



- A la fecha **243 deudos** han **recibido** la indemnización correspondiente.


- El avance es del **99 %**.



- **Restan dos casos especiales** el primero de ellos es una guardia y custodia pendiente de resolverse y el otro es un proceso de libertad por un tema con la justicia en Estados Unidos.

ENTREGA DE VIVIENDAS

Comisión Nacional de Vivienda



ENTREGA DE VIVIENDAS

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a través de la Comisión Nacional de la Vivienda reporta los siguientes avances

Se reporta a la fecha en acuerdo con:



65/65

Familias que firman el acuerdo

31


Familias atendidas 2021

32

Familias atendidas 2022


2


Familias por atender 2023



Municipios en atención:

Piedras Negras, Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Frontera, Monclova, Parras y Saltillo, Coahuila. Nuevo León (1 familia), Zacatecas (1 familia).





AVANCE ACTUAL

El reporte de las 65 familias atendidas 2022 - 2023:

AUTOPRODUCCIÓN


6

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

43


CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA

16



ACCIONES DE MEJORAMIENTO URBANO

SEDATU



ACCIONES EN LA COMUNIDAD DE MEJORAMIENTO URBANO


La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha llevado las siguientes acciones:

- Se realizan tres obras en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas:
 1. Renovación y Ampliación del Polideportivo Palaú y Construcción de Campo de Béisbol Infantil.
 2. Renovación Integral de la Plaza Central de Nueva Rosita y Entorno Urbano.
 3. Renovación de Módulo Deportivo con Plaza en Colonia Nueva Imagen.
- El avance global de la obra es del 90%.



MUZQUIZ Renovación y Ampliación del Polideportivo Palaú y Construcción de Campo de Béisbol Infantil

Construcción de mampostería en gradas



Programa Arquitectónico


1. Cancha Profesional de Beisbol
2. Cancha de Beisbol Infantil
3. Parque de Patinetas
4. Zona de Juegos Infantiles
5. Canchas de Usos Múltiples
6. Gimnasio
7. Cancha de Fútbol 7
8. Cancha Profesional de Fútbol
9. Cancha de Fútbol rápido
10. Estacionamiento
11. Caseta de Administración
12. Caseta de Acceso
13. Caseta de Estacionamiento




Avance en campo de beisbol



Avance en canchas de usos múltiples



Avance de Obra*



Avance Financiero*


*Avance al 13 de febrero de 2023

SAN JUAN DE SABINAS

Renovación Integral de la Plaza Central de Nueva Rosita y Entorno Urbano

Programa Arquitectónico


1. Área de Juegos Infantiles
2. Tótem
3. Locales y Sanitarios
4. Monumento
5. Presidencia Municipal
6. Escenario
7. Estacionamiento



Planta de Conjunto



Área de juegos infantiles




Trabajos en zona de locales y sanitarios

Avance de Obra*



Avance Financiero*




*Avance al 13 de febrero de 2023

T=6,867 m² totales del PCA | C= 292 m² construido | P= 2,109 m² paisaje | A=4,466m² andadores

SAN JUAN DE SABINAS Renovación de Módulo Deportivo con Plaza en Colonia Nueva Imagen

Programa Arquitectónico


1. Área de Juegos Infantiles
2. Campo de Beisbol Juvenil
3. Gradas
4. Plaza
5. Canchas de Usos Múltiples




Aplanado de pisos



Colocación de luminarias



Avance de Obra*



Avance Financiero*

*Avance al 13 de febrero de 2023



CONSTRUCCIÓN DEL MEMORIAL


SEDATU

SAN JUAN DE SABINAS Memorial de Pasta de Conchos




Programa Arquitectónico

- 1. Acceso
- 2. Explanada
- 3. Espacio Escultórico
- 4. Rampas
- 5. Espacio Familiar
- 6. Estacionamiento



Avance de Obra*



Avance Financiero*

*Avance al 13 de febrero de 2023



Avance en espacio escultórico



Espacio familiar



Memorial subterráneo



RESCATE DE LOS RESTOS DE LOS MINEROS FALLECIDOS CFE

ACCIONES DE RESCATE

La Comisión Federal de Electricidad ha llevado las siguientes acciones:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS OBRAS DE RESCATE

Construcción de
Lumbrera 1



50.54 % de avance.



Construcción de
Lumbrera 2



44.05 % de avance.




Túnel de Ventilación



22.97% de avance.



Túnel de Acceso



22.53 % de avance



ACCIONES DE RESCATE A CARGO DE LA CFE

La CFE informa sobre el estatus del rescate:

Derivado del retraso que han presentado los contratistas en los avances de la obra, a partir del mes de diciembre del año pasado, la CFE determinó iniciar el procedimiento de terminación anticipada de los dos contratos.

La CFE estima que el inicio de la segunda etapa de las actividades de rescate será a finales de marzo de 2023, para cumplir con el objetivo de llegar a los puntos donde se encontraban los mineros según las bitácoras, en el primer cuatrimestre de 2024.

La CFE mantiene reuniones quincenales con los deudos para mantenerlos informados.
